



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

R. 1163



COMUNE DI SCORDIA  
(Città Metropolitana di Catania)

- AREA 4 -

URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA

Determina del Responsabile di Area

**DETERMINA N. 437 DEL 03/10/2023**

**09 OTT. 2023**

Annotata al n. 1153 del \_\_\_\_\_ Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

Oggetto: Lavori di "Riqualficazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga" - Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020 e 2021 – 2027. assegnazione risorse per interventi covid-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) - Importo contribuito € 424.621,13. - Importo Contrattuale: € 300.030,92.

**Codice Caronte: SI\_1\_31427**

**CUP: H41B21004430002 CIG: 9697121D63**

**Approvazione perizia di assestamento.**

L'anno duemilaventitre (2023), addi Tre (03) del mese di Ottobre nella casa comunale sita in Scordia, via Trabia n. 15, il sottoscritto Ing. Sebastiano Di Stefano, nominato Responsabile di P.O. dell'Area 4 Servizi Tecnici con determina Sindacale n. 33 del 29/06/2023 e Responsabile Unico del Procedimento con Determina n. 259 del 23/05/2022, annotata al n. 552 del 30/05/2022 del R.G.D.D. per l'intervento in oggetto indicato, in applicazione dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**Premesso** che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese. Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. In particolare, l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

**Dato Atto** che con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22 dicembre 2021, Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2022 - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 347, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di

completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)", sono state assegnate risorse per le corrispondenti annualità;

**Considerato** che l'Amministrazione comunale di Scordia ha inteso partecipare per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga", fornendo atto di indirizzo con deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 07/04/2021;

**Dato Atto** che:

- l'intervento in argomento è stato previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021;
- con nota dell'01/02/2022, prot. n. 2060, ai fini dell'ammissione al contributo previsto dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020 - " Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027), sono stati trasmessi gli atti amministrativi richiesti con nota 135 del 05/01/2022 dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità;
- con determina dirigenziale n. 259 del 30/05/2022, annotata al n. 552 del 30/05/2022 è stata formalizzata la surroga del RUP, con l'individuazione dell'ing. Sebastiano Di Stefano in sostituzione dell'Arch. Salvatore Mazzone, nominato con determina dirigenziale n. 163 del 29/03/2021, annotata al n. 384 del 02/04/2021, nel frattempo collocato in quiescenza;

**Vista** la nota prot. 35321 del 10/06/2022, incamerata in pari data al prot. Gen. dell'Ente n. 12070, con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, in merito all'assegnazione di risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)", per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga, per un importo di euro 424.621,13, comunica:

- l'occorrenza dell'elaborazione del progetto esecutivo dei lavori presentato, aggiornandolo al prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2022, adottato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, con decreto dell'Assessore regionale alle Infrastrutture, ed alla Mobilità n. 49/GAB del 24 dicembre 2021, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 21 gennaio 2022, munito del parere tecnico di approvazione, reso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, della verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti), nonché della validazione formale e determina/delibera di Giunta Municipale di approvazione amministrativa del progetto esecutivo;
- che nelle more dell'emissione del provvedimento amministrativo (decreto di finanziamento delle risorse assegnate), si autorizza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi sismici), l'avvio delle procedure di affidamento per l'esecuzione dei lavori;
- che il nuovo quadro economico post-gara, scaturito dall'aggiudicazione, dovrà essere contenuto entro l'importo finanziato, che è pari a euro 424.621,13 eventuali somme eccedenti, saranno poste a carico di codesto Ente;
- la sottoscrizione del contratto d'appalto, con l'impresa individuata da codesta stazione appaltante, potrà avvenire solo dopo che il Dipartimento regionale, avrà emesso il decreto di finanziamento, con il contestuale impegno delle somme, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

**Visto** il progetto definitivo di riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga, redatto dall'Ing. Sebastiano Di Stefano, composto dai seguenti elaborati:

- R1\_Relazione tecnica
- R2\_Computo metrico estimativo e quadro economico
- R3\_Elenco Prezzi
- R4\_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- R5\_Capitolato Speciale d'Appalto

- R6\_Compетенze Tecniche
- R7\_Schema di Contratto d'Appalto
- (Relazione Geologica)
- Tav\_1 Stralcio P.R.G, vincoli paesaggistici e ortofoto
- Tav\_2 Piante, prospetti e sezioni stato di fatto
- Tav\_3 Piante, prospetti e sezioni stato di progetto
- Tav\_4 Planimetria impianti
- Tav\_5 Rilievo fotografico stato di fatto
- (Progetto della Sicurezza)

**Dato Atto** che l'importo complessivo dell'intervento è di € 424,621,13, di cui: € 308.432,67 per lavori, € 3.935,48 per oneri per la sicurezza e di € 112.252,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO</b>		
A.1	Importo complessivo dei lavori		<b>€ 312.368,23</b>
A.2	Importo dei lavori soggetti a ribasso		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 308.432,75	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 3.935,48	
B1	Iva su importo totale dei lavori + Imprevisti (10%)	€ 31.668,68	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 39.176,29	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.567,05	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.963,54	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 6.333,74	
B6	Imprevisti comprensivi di spese generali ed IVA	€ 4.318,60	
B7	Oneri conferimento in discarica	€ 20.000,00	
B8	ANAC	€ 225,00	
<b>B8</b>	<b>Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 112.252,90</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 424.621,13</b>

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 70 del 07/04/2021 di approvazione del Progetto esecutivo per l'intervento in argomento;

**Visto** il Verbale di Verifica preventiva della progettazione, redatto in data 24/06/2022, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Verbale di Validazione formale redatto in data 24/06/2022, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2022 con la quale è stata apportata la necessaria variazione di bilancio per l'istituzione dei pertinenti capitoli in entrate ed in uscita nel bilancio comunale dove collocare le risorse assegnate per poter gestire l'attività contabile dell'intervento, così individuati:

- al Cap in Entrata 4033/15, dove è stato effettuato l'accertamento 674 - 2022 per l'importo di € 424.621,13;
- al Cap in Uscita 4033/15, dove è stato assunto l'impegno 783 - 2022 per l'importo di € 374.914,25 e sub-impegno 783-1 per l'importo di € 49.706,88;

**Vista** la determina dirigenziale n. 72 del 13/02/2023, annotata al n. 141 del 17/02/2023 di affidamento all'Ing. Giovanni Savasta dei servizi attinenti all'Ingegneria per l'espletamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga";

**Dato Atto** che l'Ing. Giovanni Savasta in data 07/03/2023 con prot. n. 5556 ha trasmesso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, composto da:

- Relazione di Piano;
- Cronoprogramma;
- Layout di cantiere

**Dato atto** che con determina dirigenziale n. 125 del 07/03/2023, annotata al n. 259 del 10/03/2023 del R.G.D.D., è stata avviata la procedura a contrarre e contestuale approvazione dei documenti di gara;

**Richiamata** la lettera di invito ed annessi allegati, trasmessi in data 14/03/2023, con nota prot. 6224, agli operatori economici individuati a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in argomento, in data 23/03/2023 è stata esperita procedura di gara, dalle cui risultanze debitamente verbalizzate, risulta che l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori di "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga", finanziati con assegnazione risorse per interventi Covid-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) - Importo contributo € 424.621,13 - CUP: H41B21004430002 - CIG: 9697121D63, viene proposto all'Impresa Edile Cristofaro Mario, con sede in, Scordia, via S. Giovanni n. 13, C.F./P.I: CRSMRA81L07C351F - 04032240873, PEC: mariocristofaro@pec.it, che ha offerto il ribasso del 4% da applicare sull'importo soggetto a ribasso dei lavori da affidare di € 308.432,75 (Euro trecentotomilaquattrocentotrentadue/75), esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.935,48, secondo il seguente riepilogo:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 308.432,75
Ribasso di aggiudicazione (4%)	€ 12.337,31
Importo netto	€ 296.095,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48
Totale importo contrattuale	€ 300.030,92

Oltre I.V.A. 10%.

**Vista** la determina dirigenziale n. 157 del 23/03/2023, annotata al n. 307 del 34/03/2023 del R.G.D.D. di approvazione del verbale di gara e del seguente quadro economico post gara è il seguente:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO</b>		
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 308.432,75	
A.2	Ribasso offerto del 4%	€ 12.337,31	
A.3	Importo dei lavori ribassato	€ 296.095,44	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
A.5	Importo complessivo dei lavori da affidare		<b>€ 300.030,92</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Iva su importo totale dei lavori + Imprevisti (10%)	€ 30.434,95	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 39.176,29	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.567,05	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.963,54	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 6.333,74	
B6	Imprevisti comprensivi di spese generali ed IVA	€ 4.318,60	
B7	Oneri conferimento in discarica	€ 20.000,00	
B8	Oneri conferimento in discarica	€ 225,00	
B8	ANAC		<b>€ 111.019,17</b>
B9	<b>Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	Ribasso d'asta	€ 12.337,31	
	I.V.A 10% su ribasso d'asta	€ 1.233,73	
	<b>Totale economie da ribasso d'asta</b>		<b>€ 13.571,04</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 424.621,13</b>

**Visto** il D.D.G. N. 503 DEL 27/03/2023, emesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con cui si è proceduto a finanziare l'intervento "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga" - Importo contributo € 424.621,13 - CUP: H41B21004430002 - CIG: 9697121D63, CODICE Caronte: SI\_1\_31427, con assunzione dell'impegno definitivo della somma di € 424.621,13 da imputare nell'esercizio finanziario 2023, sul capitolo di spesa 672511 del bilancio della Regione Siciliana denominato: Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione - Anticipazioni 2021-2027, per gli interventi di "Riqualificazione Urbana - Edilizia e Spazi Pubblici ed Efficienza energetica dei consumi della Regione Siciliana" - delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, Codice allegato 6/1 del Decreto Legislativo 118/2011: U.2.03.01.02.003;

67

**Accertato** che, conseguentemente all'ammissione del finanziamento di € 424.621,13, in favore del Comune di Scordia, viene comunicata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, integrato in alcune voci e corretto d'Ufficio, per come di seguito riportato:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A.1	Importo dei lavori ribassato	€ 296.095,44	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
A.3	Importo complessivo dei lavori da affidare		<b>€ 300.030,92</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Iva su importo totale dei lavori	€ 30.003,09	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 39.176,29	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.567,05	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.963,54	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 4.997,89	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.757,35	
B7	Oneri conferimento in discarica	€ 20.000,00	
B8	ANAC	€ 225,00	
B9	Revisione dei prezzi (art. 29 D.L. 4/2022 convertito in legge 25/2022) IVA compresa	€ 9.900,00	
	<b>Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 124.590,21</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 424.621,13</b>

**Accertata**, altresì, l'assunzione di impegno definitivo di € 424.621,13, sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672511, denominato: Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione FSC – Anticipazioni 2021-2027, per gli interventi di "Riqualificazione Urbana – Edilizia e Spazi Pubblici ed Efficienza energetica dei comuni della Regione Siciliana" – delibera CIPESS n. 79 del 22 Dicembre 2021, Codice allegato 6/1 del Decreto Legislativo 118/2011: U.2.03.01.02.003, per l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione dell'area a verde attrezzato nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso" (ex scuola media di via Simeto) fra la via Nino Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga nel Comune di Scordia (CT), Codice Unico del Progetto (CUP): H41B21004430002, Codice Caronte: SI\_1\_31427, da imputare nell'esercizio finanziario 2023, del bilancio di spesa della Regione Siciliana;

**Vista** la determina dirigenziale n. 191 dell'11/04/2023, annotata al n. 377 del 17/04/2023, con la quale è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore dell'Impresa Edile Cristofaro Mario e contestuale presa d'atto dell'emissione del D.D.G. N. 503 DEL 27/03/2023, di finanziamento dell'opera in questione con conseguente rimodulazione del Quadro Tecnico Economico;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto dall'Ing. Savasta nella qualità di Direttore in data 21/04/2023, e sottoscritto dall'Impresa e dal R.U.P.;

**Considerato** che in data 04/05/2023 è stato stipulato fra l'Amministrazione e l'Impresa esecutrice dei lavori contratto di appalto per i lavori in argomento, Rep. n. 1904, registrato in data 12/05/2023 al Numero IT 17017;

**Vista** la nota dell'08/05/2023, incamerata al prot. 10955 del 09/05/2023 con cui l'impresa Edile Cristofaro Mario chiede l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n° 50/2016, allegando la prescritta polizza fidejussoria da prestare a garanzia dell'erogazione della suddetta anticipazione;

**Vista** la nota prot. 12455 del 23/05/2023, a firma del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente e dal R.U.P. e Responsabile di P.O. dell'Area 4 – Servizi Tecnici, trasmessa al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, per chiedere l'accreditamento dell'anticipazione del 30% del valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., atteso che la documentazione giustificativa della spesa sarà implementata nel sistema di monitoraggio "CARONTE";

**Considerato** che in data 26/05/2023 con prot. 12705, la Direzione Lavori ha redatto il verbale di concreto inizio dei lavori, e pertanto, a seguito dello scioglimento delle riserve di legge, l'effettivo avvio dei lavori;

**Dato Atto** che la Direzione dei Lavori, in data 06/06/2023 ha redatto il certificato di pagamento della rata di anticipazione del 30%, trasmesso con PEC in data 07/06/2023 ed incamerato al prot. n. 13495, per riconoscere all'Impresa Edile Cristofaro Mario l'anticipazione del 30% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n° 50/2016, a seguito del quale l'Appaltatore ha emesso la fattura n. 1/PA del 07/06/2023, incamerata al prot. 13612 dell'08/06/2023, dell'importo complessivo di € 99.010,21, di cui di € 90.009,28 per imponibile ed €

9.000,93 per I.V.A. al 10% e l'Ing. Giovanni Savasta ha emesso la fattura n. 11E del 05/06/2023, incamerata al prot. 13371 del 06/06/2023, dell'importo complessivo di € 11.346,84, di cui € 8.942,97 per compenso prestazione professionale, € 357,72 per contributo cassa 4% ed € 1.788,59 per ritenuta 20% ed € 2.046,15 per I.V.A. al 22% quale acconto per l'esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**Vista** la determina dirigenziale n. 258 dell'08/06/2023, annotata al n. 587 del 15/06/2023 di liquidazione e pagamento in favore dell'Impresa Edile Cristofaro Mario della fattura n. 1/PA del 07/06/2023, incamerata al prot. 13612 dell'08/06/2023 dell'importo complessivo di € 99.010,21, di cui di € 90.009,28 per imponibile ed € 9.000,93 per I.V.A. al 10%, per il certificato della rata di anticipazione dei lavori;

**Vista** la determina dirigenziale n. 260 dell'08/06/2023, annotata al n. 584 del 15/06/2023 di liquidazione e pagamento in favore dell'ing. Giovanni Savasta della fattura n. 11E del 05/06/2023, incamerata al prot. 13371 del 06/06/2023, dell'importo complessivo di € 11.346,84, di € 8.942,97 per compenso prestazione professionale, € 357,72 per contributo cassa 4% ed € 1.788,59 per ritenuta 20% ed € 2.046,15, per I.V.A. al 22%, quale acconto per l'esecuzione della prestazione professionale del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**Visto** il D.R.S. 1553 del 30/06/2023, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale si autorizza la liquidazione della somma di € 110.357,05, relativamente ai lavori di riqualificazione dell'area a verde attrezzato nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "Salvo Basso" (ex scuola media di via Simeto) fra la via Nino Bixio, la via Francesco Crispi e la via Giovanni Verga, mediante l'emissione di mandato di pagamento a favore del legale rappresentante del comune di Scordia (CT);

**Vista** la carta contabile n. 1341 del 25/07/2023, trasmessa dall'Area 2 – Servizi Finanziari con prot. n. 18208 del 31/07/2023, che attesta l'avvenuto accreditamento di € 110.357,05;

**Vista** la determina dirigenziale n. 341 del 31/07/2023, annotata al n. 886 del 04/08/2023 di presa d'atto dell'emissione del D.R.S. 1553 del 30/06/2023, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, che autorizza la liquidazione della somma di € 110.357,05, quale anticipazione del 30% dei lavori contrattualizzati e della carta contabile n. 1341 del 25/07/2023;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 388 del 25/08/2023, annotata al n. 999 del 30/08/2023 del R.G.D.D. con la quale si è provveduto al riversamento delle somme inerenti la liquidazione e pagamento dell'acconto per l'esecuzione della prestazione professionale del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in favore di INARCASSA;

**Vista** la documentazione trasmessa con Pec dall'Ing. Giovanni Savasta in data 14/07/2023 ed incamerata al prot. gen. n. 16915, relativa alla contabilità del 1° SAL, Registro di contabilità e Certificato n. 2 del 10/07/2023 emesso per il pagamento Primo SAL;

**Vista** la determina dirigenziale n. 377 del 18/08/2023, annotata al n. 956 del 22/08/2023 del R.G.D.D., con la quale è stata approvata la documentazione relativa all'emissione del 1° SAL;

**Vista** la nota prot. n. 20293 del 29/08/2023 a firma del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente e dal R.U.P. e Responsabile di P.O. dell'Area 4 – Servizi Tecnici, trasmessa al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, per chiedere la liquidazione del 1° SAL e competenze professionali D.L. e C.S.E, atteso che la documentazione giustificativa della spesa sarà implementata nel sistema di monitoraggio "CARONTE";

**Visto** il D.R.S. 2227 del 07/09/2023, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale si autorizza la liquidazione della somma di € 128.104,72, relativamente al 1° SAL e competenze professionali D.L. e C.S.E per i lavori di riqualificazione dell'area a verde attrezzato nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "Salvo Basso" (ex scuola media di via Simeto) fra la via Nino Bixio, la via Francesco Crispi e la via Giovanni Verga, mediante l'emissione di mandato di pagamento a favore del legale rappresentante del comune di Scordia (CT);

**Vista** la determina dirigenziale n. 378 del 21/08/2023 annotata al n. 989 del 28/08/2023 di liquidazione e pagamento in favore dell'Impresa Edile Cristofaro Mario della fattura n. fattura n. 2/PA del 20/07/2023, incamerata al prot. 17637 del 24/07/2023, dell'importo complessivo di € 115.416,72, di cui € 104.924,29 per lavori ed € 10.492,43 per I.V.A. al 10%, in corrispondenza del certificato di pagamento n. 2 del 10/07/2023, conseguente all'emissione del 1° SAL, per i lavori effettivamente eseguiti.

**Vista** la determina dirigenziale n. 379 del 21/08/2023, annotata al n. 988 del 28/08/2023 di liquidazione e pagamento del compenso professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, Misure e Contabilità conseguente all'emissione del 1° SAL, in favore dell'ing. Giovanni Savasta della fattura n.13E del 12/07/2023, incamerata al prot. 17110 del 18/07/2023, di € 12.688,00, (€ 10.000,00 per imponibile ed € 400,00 per contributo cassa 4%, di cui € 2.288,00 per I.V.A. al 22% ed € 2.000,00 per ritenuta 20%);

**Vista** la determina dirigenziale n. 436 del 27/09/2023, annotata al n. 1134 del 29/09/2023 del R.G.D.D. di presa d'atto dell'emissione del D.R.S. 2227 del 07/09/2023 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza la liquidazione della somma di € 128.104,72 per la liquidazione del 1° SAL e competenze professionali D.L. e C.S.E. e della carta contabile n. 1790 del 25/09/2023, da incassare;

Vista la nota prot. n. 22748 del 25/09/2023 e la successiva nota prot. n. 23741 del 29/09/2023, con le quali la Direzione dei Lavori ha trasmesso la perizia di assestamento redatta per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, ritenuta opportuna nella considerazione che sono state modificate e/o variate alcune categorie di lavori per una migliore definizione degli stessi, ottimizzando l'efficienza e la fruizione degli spazi mediante lo spostamento dell'ingresso, la ricollocazione delle strutture sportive al fine di salvaguardare l'albero di ficus già presente in loco;

Ritenuto di dover approvare detta perizia di assestamento, trasmessa con Pec dall'Ing. Giovanni Savasta dando atto che alla luce delle superiori variazioni, si è avuto un maggiore importo complessivo dei lavori per la somma di € 327.475,85, corrispondente ad un incremento del 4,836% dell'importo originario, che trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal sottostante quadro economico:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
	Importo totale dei lavori	€ 327.475,85	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 323.540,37	
A.2	Ribasso 4%	€ 12.941,61	
A.3	Importo dei lavori ribassato	€ 310.598,76	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
A	<b>Importo complessivo (lavori ribassati + sicurezza)</b>		<b>€ 314.534,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Iva su importo totale dei lavori	€ 31.453,42	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 43.160,51	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.726,42	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 9.875,12	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 2.640,09	
B6	Oneri conferimento in discarica	€ 4.270,50	
B7	IVA 22% su discarica	€ 939,51	
B8	ANAC	€ 225,00	
	Economie di progetto	€ 2.854,70	
B	<b>Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 97.145,28</b>
	<b>Totale A+B</b>		<b>€ 411.679,51</b>
	Ribasso 4%		€ 12.941,61
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 424.621,13</b>

Tenuto Conto che il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

che la narrativa sopra specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale

per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) **DI DARE ATTO** che per l'intervento "Riqualificazione dell'area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto, fra la via N. Bixio, la via F. Crispi e la via G. Verga, la Direzione dei Lavori, con la nota prot. n. 22748 del 25/09/2023 e la successiva nota prot. n. 23741 del 29/09/2023, ha trasmesso la perizia di assestamento redatta per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, ritenuta opportuna nella considerazione che sono state modificate e/o variate alcune categorie di lavori per una migliore definizione degli stessi, ottimizzando l'efficienza e la fruizione degli spazi mediante lo spostamento dell'ingresso, la ricollocazione delle strutture sportive al fine di salvaguardare dell'albero di ficus già presente in loco;

2) **DI APPROVARE** la predetta di assestamento, trasmessa con Pec dall'Ing. Giovanni Savasta, dando atto che alla luce delle superiori variazioni, si è avuto un maggiore importo contrattuale della complessiva somma di € 327.475,85, corrispondente ad un incremento del 4,836% dell'importo originario, che trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal sottostante quadro economico

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
	Importo totale dei lavori	€ 327.475,85	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 323.540,37	
A.2	Ribasso 4%	€ 12.941,61	
A.3	Importo dei lavori ribassato	€ 310.598,76	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.935,48	
A.5	Importo complessivo (lavori ribassati + sicurezza)		€ 314.534,24
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Iva su importo totale dei lavori	€ 31.453,42	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 43.160,51	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 1.726,42	
B4	IVA sulle competenze tecniche	€ 9.875,12	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2% di A.3)	€ 2.640,09	
B6	Oneri conferimento in discarica	€ 4.270,50	
B7	IVA 22% su discarica	€ 939,51	
B8	ANAC	€ 225,00	
	Economie di progetto	€ 2.854,70	
<b>B</b>	<b>Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€ 97.145,28
	<b>Totale A+B</b>		€ 411.679,51
	Ribasso 4%		€ 12.941,61
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		€ 424.621,13

3) **DI DARE ATTO** che la presente approvazione della perizia di assestamento sarà trasmessa al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ed implementata nel sistema di monitoraggio "CARONTE";

4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto:

- sull'Albo pretorio on-line, ai fini della pubblicità
- sulla Sezione "Amministrazione trasparente", del sito web del Comune di Scordia, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
e Responsabile dell'Area 4  
Ing. *Sebastiano Di-Stefano*

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Viso il registrato al cap. 1 intervento 1 del Bilancio 2023 ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta la relativa copertura ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Scordia, li 04.10.2023

*Paolo*

Il Responsabile dell'Area 2  
Orazio Manuele

*Orazio Manuele*

Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto e che è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Scordia, li 03/10/2023

Il Responsabile  
dell'Area

L'Istruttore

*[Signature]*

Il Responsabile di P.O. dell'Area 4  
Ing. Sebastiano Di Stefano

*[Signature]*

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio dal .....al  
..... registrata al n.....Reg. pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE**

Scordia li,

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ..... al  
..... e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**