



COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania

AREA TECNICA 4 SERVIZI TECNICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 03 DEL 05/01/2023

Annotata al N. 2 del 10/1/23 del Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

Oggetto: OCDPC 558/2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile - **Riparazione danni alluvionali della strada comunale in Contrada Montagna che dalla S.P. 82 confluisce nella S.P. 30 nel territorio di Militello in Val di Catania**" nel Comune di Scordia (CT) - Piano investimenti Cod. SI_CT_01258 - Importo complessivo del finanziamento € 250.000,00. Disposizione 733 del 12/11/2019 del Dipartimento di Protezione Civile -
CUP: H47H19002590002 - CIG: 91688874E9
Proposta di determina di liquidazione alla Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro.

L'anno duemilaventitre (2023), addì cinque (05) del mese di gennaio, nella casa comunale sita in Scordia, via Trabia n. 15,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sebastiano Di Stefano, nominato con determina sindacale n. 11 del 06/04/2022, per l'intervento in oggetto indicato;

PREMESSO

- che tra il 18 e il 19 ottobre 2018, a seguito di una eccezionale precipitazione atmosferica di tipo torrentizio e di straordinaria intensità, il Comune di Scordia è stato oggetto di gravissimi dissesti alle infrastrutture e di ingenti danni al patrimonio comunale e in particolare alla rete viaria interna ed esterna, comprese le strade provinciali, la rete fognaria e delle acque bianche, la rete idrica, i canali di raccolta delle acque bianche compresi quelli naturali, i muri paraterra, gli impianti elettrici dei pozzi idrici e gli edifici pubblici in genere;
 - che con Ordinanza Sindacale n.29 del 20.10.2018 veniva dichiarato lo Stato di calamità naturale del territorio comunale e contestualmente venivano impartite disposizioni al Responsabile dell'Area Lavori pubblici ad intervenire con la massima urgenza per mettere in sicurezza tutto il territorio comunale, sedi stradali, caditoie di raccolta acque bianche, fognature, acquedotto comunale, canali naturali, edifici scolastici, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, utilizzando tutte le forme consentite dalla legge per attuare le misure di somma urgenza, con l'ausilio oltre che di personale interno anche di imprese opportunamente attrezzate per il caso, ai sensi e per gli effetti degli artt.182 e 183 del TUEL;
 - il verbale di somma urgenza redatto per i Lavori di pulizia, sgombero e ripristino delle strade invase dal fango e dai detriti a seguito dell'evento che ha colpito il comune di Scordia (CT), redatto in data 19/10/2018 prot. n. 3721;
- VISTA** l'OCDPC del 15/11/2018 n.558 recante: "Primi interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire del mese di ottobre 2018;
- VISTO** l'art.1 comma 1, dell'OCDPC n.558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;

VISTO l'art.1 comma 2, dell'OCDPC n.558/2018 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordi-
nanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTE le note n.35543 del 08/07/2019 e n.55476 del 29/10/2019 del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art.1 comma
5 – Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4
aprile 2019 “assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater del decreto – Legge 23 ottobre 2018
n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n.136”;

CONSIDERATO che nel piano degli investimenti approvato è ricompreso, tra gli altri l'intervento denominato
“**Riparazione danni eventi alluvionali della strada Comunale in Contrada Montagna che dalla SP 82 con-
fluisce nella SP 30 in territorio di Militello in Val di Catania**” nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimen-
ti Cod. SI_CT_1258. Importo complessivo € 250.00000;

VISTA la disposizione n. 733 del 12/11/2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con la quale il Sindaco del
Comune di Scordia è stato nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della OCDPC 558/2018, Soggetto Attuatore per
l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli investimenti predi-
sposto del Commissario Delegato di cui all'OCDPC 4558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 “Assegna-
zione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 quater del decreto – Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n.136” denominato: “**Riparazione danni eventi alluvionali della
strada Comunale in Contrada Montagna che dalla SP 82 confluisce nella SP 30 in territorio di Militello in
Val di Catania**” nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_1258. Importo complessivo €
250.000,00;

VISTA la dichiarazione del nesso di causalità tra gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del Comune
di Scordia tra il 18 e il 19 ottobre 2018, i danni conseguentemente riscontrati e l'intervento di che trattasi, da
eseguire in quanto strettamente necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità deri-
vante da pericolo incombente;

VISTA la corrispondenza con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, tra cui la nota n. 3681 del
28/02/2020, con la quale il Sindaco del Comune di Scordia ha comunicato, al DRPC Sicilia, che in atto la dota-
zione organica dell'U.T.C. comunale annovera un ridottissimo numero di tecnici, peraltro oberati di notevole cari-
co di lavoro, che non consente l'assunzione di ulteriori incarichi da espletare, richiedendo, al Dipartimento di Pro-
tezione Civile, di provvedere alla nomina di tecnico esterno all'amministrazione Comunale, per l'assunzione degli
incarichi di progettazione, direzione dei lavori e per gli adempimenti in materia di sicurezza L.81/2008 e per
l'affidamento dei lavori stessi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, *“Costituisce circostanza di
somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (leggasi art. 7 del decreto legislativo n 224 del 2018), ovvero la ragionevole previ-
sione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'ado-
zione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di som-
ma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni
dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza
di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali
le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
con le procedure previste nel presente articolo”;*

VISTA la determina sindacale n. 13 del 27/02/2020, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento di “**Riparazione danni eventi
alluvionali della strada Comunale in Contrada Montagna che dalla SP 82 confluisce nella SP 30 in territo-
rio di Militello in Val di Catania**” nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_1258. Importo
complessivo € 250.000,00, l'arch. Salvatore Mazzone, Istruttore Tecnico, allora in servizio ed assegnato all'Area 4
Servizi Tecnici di questo Comune (oggi sostituito dall'Ing. Sebastiano di Stefano, per come meglio specificato di
seguito);

PRESO ATTO che il Sindaco con la nota n.7822 del 14/05/2021 comunicava al DRPC, la predisposizione di af-
fidamento di incarico esterno di progettazione” per i lavori di “**Riparazione danni eventi alluvionali della stra-
da Comunale in Contrada Montagna che dalla SP 82 confluisce nella SP 30 in territorio di Militello in Val
di Catania**” nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_1258, oltre agli adempimenti succes-
sivi;

PRESO ATTO che con determina del Responsabile di Area n. 302 del 10/06/2021, registrata al n. 743 del
21/06/2021 nel R.G.D.D., sono stati affidati i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per la direzione dei
lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione per la redazione e coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori in oggetto ai professionisti Ing. Biagio Caniglia ed Ing. Nicolò Azzara;

ACQUISTO il progetto esecutivo, trasmesso dai predetti professionisti con nota prot. 13076 del 06/08/2021, con-

sistente nei seguenti elaborati:

- Relazione generale - Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Calcolo parcella;
- Piano Particellare di esproprio:
 - 1- Elaborato grafico;
 - 2- Relazione Tecnica con indennità provvisoria ed elenco ditte da espropriare;
- Elaborati Contabili:
 - 1- Elenco dei prezzi;
 - 2- Computo metrico estimativo;
 - 3- Quadro economico;
- Sicurezza:
 - 1- Piano di sicurezza e coordinamento;
 - 2- Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Elaborati grafici:
 - 1- Corografia - Stralcio catastale - Ortofoto;
 - 2- Pianta dell'esistente - Rilievo topografico - Rilievo fotografico - Profilo stradale esistente - Sezioni stradali dell'esistente;
 - 3- Pianta di progetto - Profilo stradali di progetto - Sezioni stradali di progetto;
 - 4- Sezioni stradali di progetto con particolari costruttivi.

PRESO ATTO che l'attuazione del progetto in argomento presuppone la previsione di una procedura espropriativa per la definizione del tracciato stradale di progetto e del relativo Piano Particellare di esproprio costituito dall'Elaborato grafico e dalla Relazione Tecnica con indennità provvisoria ed elenco ditte da espropriare, per la dichiarazione di pubblica utilità si è proceduto all'avvio del procedimento con la notifica di tali previsioni alle ditte indicate in detto piano le cui notifiche sono state eseguite come da nota del Messo Comunale in data 17/09/2021 prot. 15834;

PRESO ATTO, inoltre, delle interferenze con l'area interessata dai lavori e della esistenza di pali di sostegno di reti telefoniche ed elettriche secondarie, con nota n.13321 del 11/08/2021, inoltrata alla Telecom SpA ed all'Enel Distribuzione, è stato richiesto lo spostamento di tali strutture interferenti;

PRESO ATTO che con nota prot. 4318/A4 del 07/09/2021, al fine di conseguire tutti i prescritti pareri autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, è stata indetta conferenza dei servizi, per il giorno 30/10/2021, inoltrata per PEC all'Ufficio del Genio Civile di Catania, all'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Catania, alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, alla RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ai progettisti incaricati e per conoscenza al Dipartimento di Protezione Civile Sicilia - S.08 - Pianificazione di Protezione Civile. Alla PEC di invio della predetta nota sono stati allegati gli elaborati di progetto al fine di acquisire i prescritti atti autorizzativi e di assenso;

PRESO ATTO che entro la predetta data solamente la RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha fatto pervenire propria nota, n.2021/0003298 del 18/11/2021, con la quale vengono richieste integrazioni documentali. Nella predetta nota del RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Palermo - S.O. Ingegneria, viene precisato che:

- A. *Il rilascio di autorizzazioni nei limiti dell'art.49 e 58 del DPR 753/80 riguardante norme in materia di "Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferroviario" non può essere ricondotta all'interno del procedimento amministrativo della conferenza dei servizi, anche quella promossa ai sensi dell'ex art.5 della L.R.12/2011;*
- B. *Lo stesso procedimento non è soggetto alla disciplina del silenzio - assenso di cui all'art. 17 bis e 20 della legge 241/1990, giusto quanto disposto dall'art. 9 comma 3 della legge n.69/2009, di modifica dello stesso art. 20, poiché nel caso specifico trattasi di procedimento che interferisce con la sicurezza dell'esercizio ferroviario e la pubblica incolumità.*

CONSIDERATI i rilievi e le integrazioni richiesti con la predetta nota n.2021/0003298 del 18/11/2021, è stato domandato alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Palermo - S.O. Ingegneria del RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane un incontro al fine di chiarire la definizione dell'intervento di cui al progetto in esame, incontro che si è svolto in video-conferenza, in data 10-12-2021, con i preposti tecnici della RFI incontro a cui hanno partecipato i progettisti ed il RUP. Nel corso della video conferenza, al fine di evitare qualsiasi intervento all'interno dell'area di competenza della RFI, si è concordato di procedere alla modifica delle previsioni progettuali con le relative modifiche progettuali e le relative modifiche dei grafici e degli elaborati tecnico-contabili. Acquisiti gli elaborati aggiornati, con la PEC in data 31/01/2022, sono stati inviati alla RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Palermo - S.O. Ingegneria per l'espressione del relativo parere;

ACQUISITO, con nota 2022/0001597 del 01/03/2022, Protocollato al Comune di Scordia al n. 4440 in pari data,

dal RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali Palermo - S.O. Ingegneria, il parere favorevole ai fini della Conferenza dei Servizi con le prescrizioni in esso contenute, la conferenza di servizio si può ritenere conclusa con l'espressione favorevole di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento;

VISTO il Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Azzara Nicolò e Ing. Caniglia Biagio, aggiornato per come prima descritto, relativo ai lavori di **“Riparazione danni eventi alluvionali della strada Comunale in Contrada Montagna che dalla SP 82 confluisce nella SP 30 in territorio di Militello in Val di Catania”** nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_1258, composto dagli elaborati sopra riportati, dell'importo complessivo dell'intervento di € 250.000,00, secondo il seguente quadro economico:

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
A	LAVORI		
A.1	Importo per l'Esecuzione delle lavorazioni soggetti a ribasso	€ 168.843,03	
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso		€ 16.175,94
A.3	Importo complessivo dei lavori da affidare		€ 185.018,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 3.376,86	
B.2	Spese Tecniche e oneri relativi all'art.113, D.Lgs. 50/2016	€ 3.767,92	
B.3	Progettazione definitiva ed esecutiva, Dir. Lavori, Resp. Sicurezza, ecc.	€ 18.527,55	
B.4	Contributo CNPAIA della progettazione, ecc.	€ 741,10	
B.5	Indennità espropriativa e spese accessorie	€ 3.566,00	
B.6	Onorario per procedura espropriativa e relativi frazionamenti	€ 9.000,00	
B.7	Contributo CNPAIA della proc. espr.	€ 360,00	
B.8	Oneri per conferimento in discarica	€ 6.183,65	
B.9	I.V.A. 10%	€ 19.457,95	
B.10	Totale D) Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 64.981,03	€ 64.981,03
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)		€ 250.000,00

DATO ATTO, inoltre, che l'importo complessivo dei lavori è di € 185.018,97, di cui € 168.843,03 importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetti a ribasso ed € 16.175,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è contenuto entro il limite di quanto strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per ripristinare la funzionalità e relativo ai lavori di **“Riparazione danni eventi alluvionali della strada Comunale in Contrada Montagna che dalla SP 82 confluisce nella SP 30 in territorio di Militello in Val di Catania”** nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_1258;

VISTA la Delibera di giunta Municipale n. 24 del 30/03/2022 con la quale il predetto progetto esecutivo è stato approvato;

VISTA la determina sindacale n. 11 del 06/04/2022 con la quale è stata formalizzata la surroga del RUP per l'attuazione dell'intervento di "Riparazione danni alluvionali della strada comunale in contrada montagna che dalla SP 82 confluisce nella SP 30 in territorio di Militello in Val di Catania" nel Comune di Scordia (CT) - Piano investimenti cod: SI_CT_1258, con l'individuazione dell'ing. Sebastiano Di Stefano per la nuova nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale, in qualità di Responsabile di P.O. dell'Area 4 - Servizi Tecnici ha redatto in data 11/03/2022 il verbale di verifica in contraddittorio con i progettisti e di validazione preventiva del progetto esecutivo cantierabile, prot. 1179, nonchè espresso il parere in linea tecnica, prot. 1080 dell'11/03/2022, per il prosieguo dell'iter amministrativo inerente l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile “ il quale stabilisce: *“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto tra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari a rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”*. *L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata a uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente..(omissis)..Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori. (omissis)..*

VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 e, in particolare, il comma 3, che prevede che i soggetti attuatori, *“nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per*

la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga al D. Lgs. n. 50/2016";

CHE, alla luce delle deroghe espressamente previste, ai fini dell'attuazione dell'intervento finanziato nell'ambito dell'OCDPC n. 558/2018 e considerato, altresì, che l'affidamento in questione è ascrivibile alle fattispecie disciplinate dall'art. 8 del D.Lgs. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n.120/2020, per le quali è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di che trattasi, con determina dirigenziale n. 215 del 14/04/2021, annotata al n. 408 del 20/04/2020, è stato disposto di avviare la procedura di gara per l'affidamento degli stessi lavori ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018;

CHE in data 20/04/2022 con nota 1712/Area 4, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e concorrenza, di cui all'art. 30 del D. Lgs 50/2016 e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, nonché in relazione alle disposizioni attuative connesse all'evento emergenziale, si è proceduto ad inoltrare lettera agli operatori economici individuati mediante ricerche di mercato e consultazioni di elenchi di operatori economici abilitati, come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici, ai quali è stata chiesta la formulazione di offerta economica per l'affidamento dei lavori in argomento, proponendo la percentuale di ribasso sull'importo dei lavori di € 168.843,03, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di € 16.175,94 (totale lavori da affidare € 185.018,97);

DATO ATTO:

- che il termine ultimo la ricezione delle domande di partecipazione, presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in via Trabia n. 15, è stato stabilito entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 di giorno 29/04/2022, mediante plico chiuso e sigillato, contenente la busta "A" – Documenti Amministrativi e la busta "B" – Offerta economica;
- che l'espletamento della procedura di affidamento effettuato nella stessa giornata del 29/04/2022 alle ore 11,00;

VISTA la determina dirigenziale n. 237 del 29/04/2022, con la quale è stata designata la commissione preposta allo svolgimento delle operazioni di gara che, nelle more dell'attivazione della piattaforma informatica, non può che esperirsi in forma cartacea;

VISTO il verbale di gara del 29/04/2022, da cui risulta che l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del D.L. 76/2020 (L.120/2020) per la "**Riparazione danni alluvionali della strada comunale in Contrada Montagna che dalla S.P. 82 confluisce nella S.P. 30 nel territorio di Militello in Val di Catania**" nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_01258- Importo complessivo del finanziamento € 250.000,00. Disposizione 733 del 12/11/2019 del Dipartimento di Protezione Civile – CUP: H47H19002590002 - CIG: 91688874E9, viene proposto alla DITTA IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. MARIO CRISTOFARO, con sede in Scordia, in via VIA S. GIOVANNI N. 13 - SCORDIA, C.F.: CRSMRA81L07C351F - P.I :04032240873, che ha offerto il ribasso del 27,71% da applicare sull'importo soggetto a ribasso dei lavori da affidare di €168.843,03, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di € 16.175,94, oltre I.V.A al 10%

VISTA la determina dirigenziale n. 239 del 02/05/2022, annotata al n. 453 del 05/05/2022 di approvazione del verbale di gara e contestuale proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento in favore della ditta IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. MARIO CRISTOFARO;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 270 del 03/06/2022, annotata al n. 585 del 09/06/2022 del R.G.D.D. è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace dei lavori in argomento;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 275 del 10/06/2022, annotata al n. 619 del 07/07/2022 si è reso necessario rettificare la determina dirigenziale n. 270 del 03/06/2022, annotata al n. 585 del 09/06/2022, al fine di determinare con esattezza il seguente importo contrattuale da corrispondere alla ditta IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. MARIO CRISTOFARO:

Importo netto	€ 122,056,63
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.175,94
Totale importo contrattuale	€ 138.232,57

oltre I.V.A. al 10%;

CHE per effetto dell'atto di rettifica si intendono altresì rettificati, contestualmente, il verbale di gara del 29/04/2022 e la determina dirigenziale n. 239 del 02/05/2022, annotata al n. 453 del 05/05/2022 di approvazione del verbale di gara e contestuale proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento, che ripartono il medesimo refuso di stampa;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 12/07/2022, giusto verbale redatto in pari data;
- con nota del 14/09/2022 prot. 18742 è stata disposta dal RUP e dal Direttore dei Lavori la sospensione totale dei lavori, in corso d'opera, rendendosi necessario lo spostamento da parte degli enti preposti delle palificazioni elettriche e telefoniche posizionate nella sede stradale;
- la ripresa dei lavori è stata disposta con nota del 09/11/2022, prot. n. 23280;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 512 del 15/12/2022, all'Ing. Azzara Nicolò, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato l'incarico professionale per svolgimento delle attività derivanti dalle procedure espropriative, da eseguire per il perfezionamento del piano particellare di esproprio, per la definizione del decreto finale di esproprio che necessita preventivamente della redazione di atto preliminare e accordo tra le parti, valutazione e perizia di stima del valore del bene, assistenza tecnica necessaria per la stipula dell'atto pubblico, rilievi topografici e redazione di tipi mappali e frazionamenti, per l'importo complessivo di € 9.360,00, di cui € 9.000,00 per spettanze professionali ed € 360,00 per contributo cassa 4%;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, in ragione di sopravvenute circostanze impreviste e imprevedibili, emerse in corso dei lavori, la Direzione dei Lavori ha ritenuto di apportare alcune variazioni all'opera appaltata, vagliando soluzioni tecniche idonee per risolvere i problemi legati a nuove esigenze funzionali, con l'attuazione di soluzioni migliorative e completamenti da introdurre nel progetto di contratto, che nel dettaglio sono così individuabili:

- scarificazione della sede carrabile;
- rifacimento totale del tappetino d'usura;
- irrealizzabilità dello scavo del dosso corrispondente alla lottizzazione Bassetta per la presenza a circa 40 cm di profondità di reti interrato (fibra ottica e rete idrica);
- ampliamento dei lavori di scavo, bonifica e asfalto nel tratto da congiungere a via Berlinguer;
- spostamento di una condotta idrica di proprietà di un consorzio per ricollocarla lungo il confine della proprietà Pisasale dove è stata inaspettatamente rinvenuta durante gli scavi, con contemporaneo dislocazione dei contatori idrici;
- due tratti di marciapiedi realizzati nella lottizzazione Boscarini dovendo rientrare nella nuova sede stradale da realizzare
- ulteriore demolizione di massetti e vecchia pavimentazione dei marciapiedi,
- ulteriore massetto di sottofondo per la pavimentazione dei marciapiedi,
- ulteriore pavimentazione dei marciapiedi,
- smontaggio e rimessa in pristino di frontini di marciapiede in pietra lavica.

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione Lavori in data 28/11/2022, rendendosi necessaria eseguire nuove lavorazioni aggiuntive non contemplate nel progetto originario, composta da

- Relazione Tecnico -illustrativa
- Analisi dei nuovi prezzi
- Elaborato grafico - pianta di progetto - profilo stradale di progetto
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Atto di sottomissione – Verbale e proroga ultimazione lavori;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 513 del 15/2/2022 si è proceduto alla approvazione di detta perizia di variante e assestamento, nella considerazione che la stessa non comporta l'incremento della somma complessiva prevista nel quadro economico, secondo le seguenti risultanze:

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 171.483,45	
A.2	Ribasso di aggiudicazione del 27,71 %	€ 47.518,06	
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 123.965,39	
A.4	Oneri della Sicurezza	€ 16.175,94	
A.5	Importo complessivo dei lavori affidati		€ 140.141,33
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese Tecniche e oneri relativi all'art.113, D.Lgs. 50/2016	€ 3.767,92	
B.2	Progettazione definitiva ed esecutiva, Dir. Lavori, Resp. Sicurezza, ecc.	€ 18.527,55	
B.3	Contributo CNPAIA della progettazione, ecc.	€ 741,10	
B.4	Indennità espropriativa e spese accessorie	€ 3.566,00	
B.5	Onerario per procedura espropriativa e relativi frazionamenti	€ 9.000,00	
B.6	Contributo CNPAIA della proc. esprop.	€ 360,00	
B.7	Oneri per conferimento in discarica compresa IVA al 22%	€ 5.814,25	

B.8	I.V.A. 10% sui lavori	€ 14.014,13	
B.9	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 55.790,95
B.10	Totale intervento		€ 195.932,28
B.11	Economie		€ 54.067,72
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)		€ 250.000,00

VISTA la comunicazione del 16/12/2022 di fine lavori, trasmessa dall'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 17/12/2022;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di ultimazione dei lavori, redatti in data 20/12/2022 dall'Ing. Azzara Nicolò, nel quale si attesta che:

- l'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro ha assolto agli obblighi contrattuali, eseguendo i lavori in corrispondenza alle previsioni del progetto originario e della perizia di variante, ultimandoli in tutte le loro parti;
- i lavori si sono svolti regolarmente secondo le istruzioni impartite dal direttore dei lavori e dal RUP;

DATO ATTO, altresì:

- che le opere eseguite si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'impresa esecutrice dei lavori, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, dichiara che non vi sono vizi o difformità di sorta;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere eseguite;
- che i materiali usati sono di buona qualità e conformi alle prescrizioni di elenco prezzi;
- che l'importo dei lavori eseguiti rientra nella somma finanziata;
- che per l'esecuzione dei lavori è stato necessario occupare in modo temporaneo e permanente proprietà private a seguito di procedura espropriativa;
- che non è stato arrecato alcun danno diretto o indiretto ad alcuno;
- che dall'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro ha assicurato i suoi dipendenti edili con PAT 90911380 – POSIZIONE INPS n. 2108205392 – CassaEdile cantiere Scordia 10872 Sede di Catania - Numero REA 271099 INAIL 13529225 e che prima del pagamento della rata di saldo la stazione appaltante verificherà tramite il portale "DURC on line" la regolarità;
- che la pubblicazione degli "AVVISI AD OPPONENDUM" prescritta dall'ex art. 218 del Regolamento adottato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non si è resa necessaria in quanto i lavori sono stati svolti entro le competenze demaniali, senza occupazioni permanenti o temporanei di immobili di terzi, fatte salve le pubblicizzate e notificate procedure espropriative;
- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei propri crediti né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;

VISTA la nota del 29/12/2022, prot. 27276, a firma dell'Ing. Azzara Nicolò e dell'Ing. Biagio Caniglia, inerente la ripartizione della somma complessiva di € 19.268,65 (di cui € 18.527,55 ed € 741,10 per contributo cassa 4%), per le competenze professionali effettivamente svolte, da liquidare e pagare secondo la sottostante suddivisione:

Per l'Ing. Azzara Nicolò

COMPARTICIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RILIEVI, COMPUTI, PIANO DI SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	TOT. COMPLESSIVO € 13.300,62	SPETTANZE PROFESSIONALI € 12.789,06	CONTRIBUTO CASSA 4% € 511,56	I.V.A Esente
--	--	---	--	---------------------

Per l'Ing. Caniglia Biagio

COMPARTICIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RILIEVI, COMPUTI, PIANO DI SICUREZZA,	TOT. COMPLESSIVO € 5.968,03	SPETTANZE PROFESSIONALI € 4.703,68	CONTRIBUTO CASSA 4% € 188,15	I.V.A € 1.1076,20
---	---------------------------------------	--	--	-----------------------------

DATO ATTO, altresì, che a completamento della procedura, saranno ulteriormente rendicontate:

- la somma di € 3.566,00 per Indennità espropriativa e spese accessorie;
- per l'Ing. Azzara Nicolò il compenso dei servizi derivanti dalla procedura espropriativa e relativi frazionamenti, per l'importo complessivo di € 9.360,00, di cui € 9.000,00 per le spettanze professionali ed € 360,00 per contributo cassa 4%;

VISTA la determina dirigenziale n. 554 del 29/12/2022, annotata al n. 1334 del 30/12/2022 del R.G.D.D. di approvazione dei seguenti atti di contabilità finale:

- Stato di avanzamento lavori;
- Sommario registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Quadro economico finale
- Certificato di regolare esecuzione;

nonchè della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, secondo le seguenti risultanze:

N. ord.	Descrizione	Importo Euro	
		parziale	totale
A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 171.483,45	
A.2	Ribasso di aggiudicazione del 27,71 %	€ 47.518,06	
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 123.965,39	
A.4	Oneri della Sicurezza	€ 16.175,94	
A.5	Importo complessivo dei lavori affidati		€ 140.141,33
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese Tecniche e oneri relativi all'art.113. D.Lgs. 50/2016	€ 3.767,92	
B.2	Progettazione definitiva ed esecutiva, Dir. Lavori, Resp. Sicurezza, ecc.	€ 18.527,55	
B.3	Contributo CNPAIA della progettazione, ecc.	€ 741,10	
B.4	Indennità espropriativa e spese accessorie	€ 3.566,00	
B.5	Onorario per procedura espropriativa e relativi frazionamenti	€ 9.000,00	
B.6	Contributo CNPAIA della proc. esprop.	€ 360,00	
B.7	Oneri per conferimento in discarica compresa IVA al 22%	€ 5.160,01	
B.8	I.V.A. 10% sui lavori	€ 14.014,13	
B.9	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 55.136,72
B.10	Totale intervento		€ 195.278,04
B.11	Economie		€ 54.721,95
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)		€ 250.000,00

VISTA la Fattura n. 8/PA del 30/12/2022, dell'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, dell'importo complessivo di € 154.155,46, di cui € 140.141,33 per lavori ed € 14.014,13 per IVA al 10%;

VISTA la Fattura n. 9/PA del 30/12/2022, dall'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, dell'importo complessivo di € 5.160,01 per "Rimborso oneri di conferimento a discarica", per i lavori eseguiti, di cui € 4.229,52 per imponibile ed € 930,49 per I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura n. V00107 del 16/12/2022 emessa dalla Ditta EDILE SUD Srl di € 5.160,01 per oneri conferimento in discarica per i lavori in argomento, di cui € 4.229,52 per imponibile ed € 930,49 per I.V.A. al 22% che ha ricevuto i materiali di risulta, fornendo i Formulari Rifiuti per il trasporto a discarica;

VISTA la regolarità contributiva della dell'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, come da DURC allegato;

VISTA la richiesta n. 202300000015348 inoltrata in data 04/01/2023, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, per l'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, in riferimento alla sopraindicata fattura n. 8/PA del 30/12/2022, dalla quale risulta - Stato Richiesta: **Soggetto non inadempiente**;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione ANTIMAFIA, prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 Del D. Ls. n. 159/2001, resa dall'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, nella quale si dichiara che non sussistono cause di divieti, di decadenza o di sospensioni previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, resa dalla Ditta Impresa Edile di Guercio Danilo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010;

RITENUTO di poter proporre la liquidazione:

- della fattura n. 8/PA del 30/12/2022, dell'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, dell'importo complessivo di € 154.155,46, di cui € 140.141,33 per lavori ed € 14.014,13 per IVA al 10%;
- della fattura n. 9/PA del 30/12/2022, dall'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, dell'importo complessivo di € 5.160,01 per "Rimborso oneri di conferimento a discarica", per i lavori eseguiti, di cui € 4.229,52 per imponibile ed € 930,49 per I.V.A. al 22%;

VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa, tecnica e contabile inerente i lavori in oggetto;

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale OCDPC n. 558/2018 - Disposizione 733 del 12/11/2019 la liquidazione ed il pagamento sarà disposto dal Dipartimento di Protezione Civile;

DI DARE ATTO che è stato accertato il nesso di causalità, la mitigazione del rischio e l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità relativamente all'intervento eseguito, assicurando il rispetto della normativa vigente;

TENUTO CONTO che il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

PROPONE

per i lavori di **"Riparazione danni alluvionali della strada comunale in Contrada Montagna che dalla S.P. 82 confluisce nella S.P. 30 nel territorio di Militello in Val di Catania"** nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_01258 - Importo complessivo del finanziamento € 250.000,00. Disposizione 733 del 12/11/2019 del Dipartimento di Protezione Civile – CUP: H47H19002590002 - CIG: 91688874E9, eseguiti dall'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, con sede in Scordia, in via S. Giovanni n. 13 - Scordia, C.F.: CRSMRA81L07C351F - P.I.:04032240873:

1. **LA LIQUIDAZIONE** della fattura n. 8/PA del 30/12/2022, dell'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, dell'importo complessivo di € 154.155,46, di cui € 140.141,33 per lavori ed € 14.014,13 per IVA al 10%;
2. **LA LIQUIDAZIONE** della fattura n. 9/PA del 30/12/2022, dell'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, dell'importo complessivo di € 5.160,01 per *"Rimborso oneri di conferimento a discarica"*, per i lavori eseguiti, di cui € 4.229,52 per imponibile ed € 930,49 per I.V.A. al 22%;
3. **DI DARE ATTO**:
 - della richiesta n. 202300000015348 inoltrata in data 04/01/2023, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, per l'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, in riferimento alla sopraindicata fattura n. 8/PA del 30/12/2022, dalla quale risulta - Stato Richiesta: **Soggetto non inadempiente**;
 - della regolarità contributiva della dell'Impresa Edile Stradale Geom. Mario Cristofaro, come da DURC allegato;
4. **DI DARE ATTO** che è stato accertato il nesso di causalità, la mitigazione del rischio e l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità relativamente all'intervento eseguito, assicurando il rispetto della normativa vigente;
5. **DI DARE ATTO** che la presente proposta di liquidazione verrà trasmessa al Dipartimento di Protezione Civile, in qualità di Ente finanziatore - OCDPC n. 558/2018 - Disposizione 733 del 12/11/2019 - essendo atto conclusivo necessario per la rendicontazione dell'intervento di **"Riparazione danni alluvionali della strada comunale in Contrada Montagna che dalla S.P. 82 confluisce nella S.P. 30 nel territorio di Militello in Val di Catania"** nel Comune di Scordia (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_01258 - CUP: H47H19002590002 - CIG: 91688874E9 - CIG D.L Z783213526.
6. **DI DARE ATTO** che la liquidazione ed il pagamento dei lavori di cui trattasi sarà disposta Dipartimento di Protezione Civile;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto:
 - sull'Albo pretorio on-line, ai fini della pubblicità;
 - nella Sezione "Amministrazione trasparente", del sito web del Comune di Scordia, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sebastiano Di Stefano



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 4

CON I POTERI conferiti dalla nomina a Responsabile F.F. di Posizione Organizzativa - Area Tecnica 4 con D
terminazione sindacale n. 64 del 19/12/2022;

ESAMINATA la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;

TENUTO CONTO che il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;


VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta.

Il Responsabile F.F. dell'Area 4
Sig. Bentivegna Antonino



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonino Bentivegna", written over the official stamp.

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Viso il registrato al cap. // intervento // del Bilancio // ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.


Si attesta la relativa copertura ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Scordia, li 02.01.2023

NON NECESSA DI PARERE CONSABILE -

Il Responsabile dell'Area 2

Orazio Manuele




Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto e che è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Scordia, li 05/01/2023


Il Responsabile
dell'Area

~~IL R.U.P.~~

~~Ing. Sebastiano Di Stefano~~



Il Responsabile F.F. dell'Area 4
Sig. Bentivegna Antonino



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio dalal
..... registrata al n.....Reg. pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Scordia li,

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
..... e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE