



COMUNE DI SCORDIA
(Città Metropolitana di Catania)

- AREA 4 -

LL. PP. - URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA

Determina del Responsabile di Area

DETERMINA N. 542 DEL 22/12/2022

Annotata al n. 1408 del 30/12/22 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

Oggetto: Realizzazione degli impianti di condizionamento e la manutenzione del sistema di pannelli solari dell'edificio scolastico comunale di via Della Libertà – Istituto Comprensivo Statale “G. Verga” - Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020 - Contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - ANNUALITA' 2022 - Importo contributo € 48.014,13 - CUP: H42B22002900001 - CIG: Z27376E7DB.
Accertamento in Entrata del finanziamento concesso.

L'anno duemilaventidue (2022), addì Ventidue (22) del mese di Dicembre, nella casa comunale sita in Scordia, via Trabia n. 15,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sebastiano Di Stefano, nominato con Determina Dirigenziale n. 299 del 23/06/2022, annotata al n. 670 del 27/07/2022 del R.G.D.D., per l'intervento in oggetto indicato;

DATO ATTO che è stato pubblicato nella G.U n. 36, del 2 ottobre 2020, il DPCM del 17 luglio 2020 recante: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;

CONSIDERATO che si tratta del Decreto emanato in applicazione dei commi 311 e 312 della legge n. 160/2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'art. 1 comma 6 legge n. 147/2013 per finanziare, con 75 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 i Comuni del Mezzogiorno che vogliono realizzare infrastrutture sociali, ponendo l'attenzione alle zone deboli del paese;

DATO ATTO che è previsto un contributo diversificato per fasce di Comuni, come indicato negli allegati al decreto e che i Comuni beneficiari del contributo potranno finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali purché gli stessi non siano già totalmente finanziati da altri soggetti;

CONSIDERATO che i Comuni dovranno necessariamente avviare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 299 del 23/06/2022, annotata al n. 670 del 27/07/2022 del R.G.D.D., di nomina dell'Ing. Sebastiano Di Stefano quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 05/08/2022 con la quale l'Amministrazione Comunale ha fornito atto d'indirizzo per avvalersi del contributo assegnato per l'anno 2022, pari a complessivi € 48.014,13, per la realizzazione degli impianti di condizionamento e la manutenzione del sistema di pannelli solari dell'edificio scolastico comunale di via Della Libertà – Istituto Comprensivo Statale “G. Verga”;

VISTA la determina dirigenziale n. 345 del 08/08/2022, con cui, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si è proceduto all'accertamento di 48.014,13 al Cap. 4004/9 in entrata cod. 4.02.01.01.001 del bilancio di previsione

2020/2022 – esercizio 2022, quale contributo assegnato con Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento di che trattasi è stato redatto dall'Ing. Sebastiano Di Stefano progetto definitivo/esecutivo;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 79 del 09/08/2022 di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 3 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione del contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - Annualità 2022 - Importo contributo € 48.014,13 da usufruire per la realizzazione degli impianti di condizionamento e la manutenzione del sistema di pannelli solari dell'edificio scolastico comunale di via Della Libertà - Istituto Comprensivo Statale "G. Verga";

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 80 del 09/08/2022 di approvazione del Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione degli impianti di condizionamento e la manutenzione del sistema di pannelli solari dell'edificio scolastico comunale di via Della Libertà - Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" - CUP H42B22002900001, redatto dall'Ing. Sebastiano Di Stefano, composto da:

RELAZIONE TECNICA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO ECONOMICO - ELENCO PREZZI - TAVOLA PIANO TERRA - TAVOLA PRIMO PIANO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento è di € 48.014,13, di cui € 37.649,64 per i lavori da affidare ed € 10.364,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A	IMPORTO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO		
A.1	Importo lavori	€ 32.479,64	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 5.170,00	
A.3	Importo totale dei lavori		€ 37.649,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Iva su importo totale dei lavori (10%)	€ 3.764,96	
B2	Competenze tecniche per direzione lavori e certificato di regolare esecuzione	€ 3.765,00	
B3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	€ 150,60	
B4	IVA sulle competenze tecniche (22%)	€ 861,42	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2%)	€ 752,99	
B6	Imprevisti compreso IVA	€ 1.069,52	
B7	Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 10.364,49
	TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 48.014,13

TENUTO CONTO dei tempi ristrettissimi a disposizione per addivenire all'inizio dei lavori in argomento entro il 30/09/2022, si è resa indispensabile ed urgente l'individuazione della ditta cui affidare l'esecuzione dei lavori, ritenendo opportuno procedere all'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e D.L. 76/2020 (L.120/2020) e s.m.i., con invito a presentare offerta/preventivo ad almeno n. 10 operatori economici di fiducia che hanno dimostrato nel tempo affidabilità e professionalità nei rapporti con l'Ente, nel rispetto dei principi enunciati dal Codice dei contratti pubblici all'art. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), all'art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e all'art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse);

DI DARE ATTO ai fini della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, è stata prenotata la somma di € 48.014,13 al Cap. in uscita 4004/10 cod. 01.05-2.03.01.01.001 del bilancio di previsione 2020 – 2022 – esercizio 2022, preventivamente stornata tramite variazione di bilancio di urgenza n. 14, ai sensi dell'art. 175 del TUEL;

VISTA la determina dirigenziale n. 352 del 17/08/2022, annotata al n. 795 del 22/08/2022 del R.G.D.D., con cui è stata avviata la procedura, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del D.L. 76/2020 (L.120/2020) e s.m.i., di affidamento dei lavori per la "Realizzazione degli impianti di condizionamento e la manutenzione del sistema di pannelli solari dell'edificio scolastico comunale di via Della Libertà – Istituto Comprensivo Statale "G. Verga" - Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020 - Contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - ANNUALITA' 2022 - Importo contributo € 48.014,13 - CUP: H42B22002900001 - CIG: Z27376E7DB;

DATO ATTO che in data 22/08/2022, con nota prot. n. 16964, è stata inoltrata a mezzo PEC la lettera di invito - disciplinare di gara (Allegato A) e con successiva PEC del 23/08/2022 la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla

selezione (Allegato B), la dichiarazione - Protocollo di legalità (Allegato C), l'Offerta economica (Allegato D) agli operatori economici individuati a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in argomento;

DATO ATTO che:

- il termine ultimo per ricevere le domande di partecipazione/preventivo, presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in via Trabia n.15, è stato fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 di giorno 30/08/2022, mediante plico chiuso e sigillato, contenente la busta "A" - Documenti Amministrativi e la busta "B" - Offerta economica;
- l'espletamento della procedura di affidamento è stato stabilito nella stessa giornata del 30/08/2022 alle ore 13,00;

VISTA la determina dirigenziale n. 365 del 30/08/2022, con la quale è stata designata la commissione preposta per l'esame delle offerte economiche/preventivi, nelle more dell'attivazione della piattaforma informatica, non può che esperirsi in forma cartacea;

VISTO il verbale di gara del 30/08/2022, da cui risulta che l'affidamento dei lavori per la "**Realizzazione degli impianti di condizionamento e la manutenzione del sistema di pannelli solari dell'edificio scolastico comunale di via Della Libertà - Istituto Comprensivo Statale "G. Verga"** - Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020 - Contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - ANNUALITA' 2022 - Importo contributo € 48.014,13. CUP: H42B22002900001 - CIG: Z27376E7DB, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del D.L. 76/2020 (L.120/2020) e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, viene proposto all'Impresa di Costruzioni del Geom. Di Grazia Giovanni, con sede in Scordia, in Via Vitt. Emanuele Orlando n. 31, C.F.: DGRGNN68C08I548V - P.I 03802570873, PEC: digraziagiovanni@pec.it, che ha offerto il ribasso del 23,00% da applicare sull'importo soggetto a ribasso dei lavori da affidare di Euro 32.479,64 (trentaduemilaquattrocentosettantanove/64), esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di € 5.170,00, secondo il seguente riepilogo:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	32.479,64 €
Ribasso di aggiudicazione 23%	7.470,32 €
Importo netto	25.009,32 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.170,00 €
Totale importo contrattuale	30.179,32 €

oltre I.V.A. 10%;

VISTA la determina dirigenziale n. 373 del 03/09/2022, annotata al n. 867 dell'08/09/2022 del R.G.D.D. di affidamento diretto, ai sensi dell'art. dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e D.L. 76/2020 (L.120/2020) e s.m.i., all'Ing. Ilenia Zapparrata, con studio in Scordia, Via Garibaldi n. 241, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania con n. 7675 - P.IVA: 05837090876, dell'incarico professionale dei servizi tecnici relativi alla Direzione lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza e Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento di Realizzazione degli impianti di condizionamento e la manutenzione del sistema di pannelli solari dell'edificio scolastico comunale di via Della Libertà - Istituto Comprensivo Statale "G. Verga";

VISTA la determina dirigenziale n. 382 del 13/09/2022, annotata al n. 875 del 14/09/2022 di approvazione del verbale di gara del 30/08/2022 e contestuale proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento in favore della precitata ditta;

DATO ATTO che il quadro economico post gara è il seguente:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori	32.479,64 €	
	Ribasso di aggiudicazione 23,00%	7.470,32 €	
	Importo netto		25.009,32 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	5.170,00 €	
A.3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		30.179,32 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Iva su importo totale dei lavori (10%)	3.017,93 €	
B.2	Competenze tecniche per direzione lavori e certificato di regolare esecuzione	3.765,00 €	

B.3	Contributo nazionale di previdenza Inarcassa (4%)	150,60 €	
B4	IVA sulle competenze tecniche (22%)	861,42 €	
B5	Spese Struttura tecnica di supporto (2%)	752,99 €	
B6	Imprevisti compreso IVA	1.069,52 €	
B7	Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione		9.617,46 €
B10	TOTALE DELL'INTERVENTO		39.796,79 €
	Ribasso di aggiudicazione 23,00%		7.470,32 €
	Differenza I.V.A.		747,03 €
	TOTALE		48.014,13 €

ESEGUITE le verifiche di rito con esito positivo presso le istituzioni competenti che hanno rilasciato le corrispettive certificazioni, conservate agli atti d'ufficio, con determina dirigenziale n. 400 del 20/09/2022, annotata al n. 909 del 30/09/2022 del R.G.D.D. è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore ditta Impresa di Costruzioni del Geom. Di Grazia Giovanni;

CHE in esecuzione della disposizione di servizio prot. 19850 del 26/09/2022, con cui si autorizzava la formale consegna dei lavori in via d'urgenza entro il 30/09/2022, si è proceduto alla consegna dei lavori in data 28/09/2022, che dovranno essere ultimati entro il 29/10/2022, giusto verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa affidataria che l'ha firmato per accettazione;

RILEVATO che a seguito della nota prot. 18959 del 15/09/2022 di indizione di riunione organizzativa propedeutica alla pianificazione dei lavori da armonizzare con il normale svolgimento delle attività didattiche, garantendo il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in data 21/09/2022 si è svolto un incontro alla presenza dei rappresentanti della scuola e dell'Amministrazione Comunale, del Direttore dei Lavori e della ditta appaltatrice, nel corso della quale è stata manifestata l'esigenza, per una migliore efficienza energetica e riduzione dei consumi degli impianti di climatizzazione, di ottimizzare l'intervento valutando l'eventuale alternativa progettuale di installare negli ambienti di più ampie dimensioni n. 2 climatizzatori da 12.000 BTU anziché n. 1 climatizzatore da 18.000 BTU;

VISTO, a tal proposito, l'Ordine di Servizio n. 1 del 3/10/2022, emesso Direttore dei Lavori, con a corredo i seguenti elaborati di variante:

- Relazione tecnica
- Tavola piano terra
- Tavola piano primo
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Quadro economico
- Quadro comparativo

DATO ATTO che a seguito di perizia di variante approvata con Determina Dirigenziale n. 479 del 21/11/2022 annotata al n. 1198 del 29/11/2022 del R.G.D.D., opportunamente motivata e giustificata, il quadro economico risulta così rimodulato:

N. ord.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori	€ 37.283,56	
	Ribasso di aggiudicazione 23%	€ 8.575,22	
	Importo netto		€ 28.708,34
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 3.181,10	
A.3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 31.889,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sull'importo dei lavori (10%)	€ 3.188,94	
B.2	Competenze tecniche per la direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione	€ 3.765,00	
B.3	Contributo nazionale di previdenza INARCASSA (4%)	€ 150,60	
B.4	IVA su competenze tecniche (22%)	€ 0,00	
B.5	Spese Struttura tecnica di supporto	€ 365,38	
B.6	Imprevisti compresa IVA	€ 0,00	
B.7	Importo totale a disposizione		€ 7.469,92

B.8	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 39.359,36
	ECONOMIE		€ 79,55
	ECONOMIA derivante dal Ribasso di aggiudicazione 23,00 %		€ 8.575,22
	TOTALE		€ 48.014,13

VISTI gli atti relativi al primo ed unico SAL, redatti dalla Direzione dei Lavori, che si rende necessario approvare, composti da:

- Stato di Avanzamento lavori n. 1 ed ultimo;
- Sommario Registro di Contabilità
- Registro di Contabilità;
- Libretto delle Misure;
- Certificato di pagamento;
- Quadro Economico;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24/10/2022;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 25/10/2022 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Ilenia Zapparrata;

VISTI gli atti di contabilità finale che il Direttore dei Lavori, ad espletamento dell'incarico ricevuto, ha redatto e di seguito elencati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Registro di Contabilità;
- Libretto delle Misure;
- Quadro Economico;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Certificato di pagamento;

VISTO il quadro economico finale, dal quale si evince che il costo complessivo dei lavori è stato mantenuto entro l'importo del finanziamento autorizzato pari a €. 48.014,13, come di seguito meglio dettagliato:

<u>N. ord.</u>	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori	€ 37.283,56	
	Ribasso di aggiudicazione 23%	€ 8.575,22	
	Importo netto		€ 28.708,34
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 3.181,10	
A.3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 31.889,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sull'importo dei lavori (10%)	€ 3.188,94	
B.2	Competenze tecniche per la direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione	€ 3.765,00	
B.3	Contributo nazionale di previdenza INARCASSA (4%)	€ 150,60	
B.4	IVA su competenze tecniche (22%)	€ 0,00	
B.5	Spese Struttura tecnica di supporto	€ 365,38	
B.6	Imprevisti compresa IVA	€ 0,00	
B.7	Importo totale a disposizione		€ 7.469,92
B.8	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 39.359,36
	ECONOMIE		€ 8.654,77
	TOTALE		€ 48.014,13

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 24/10/2022, relativo al 1° ed unico SAL, che attesta, fino alla stessa data, un credito per la Impresa di Costruzioni del Geom. Di Grazia Giovanni di complessivi € 35.078,82 (di cui € 31.889,44 per lavori eseguiti oltre € 3.188,94 per I.V.A. al 10%), che può essere corrisposto a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, accertata la regolarità contributiva e assicurativa nei confronti dell'INPS, dell'Inail e Cassa Edile e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti;

DATO ATTO che si è verificata una economia totale di €. 8.654,77 rispetto all'importo concesso da finanziamento pari a € 48.014,13;

VISTA la determina dirigenziale n. 508 del 14/12/2022 di approvazione degli atti e delle risultanze contabili del 1° ed unico SAL, degli atti di contabilità finale secondo lo Stato finale ed il Certificato di Regolare esecuzione, secondo le superiori risultanze;

VISTA la carta contabile n. 2408 del 19/12/2022 di € 24.007,06, trasmessa dall'Area 2 - Servizi Finanziari-con nota prot. 29939 del 23/12/2022;

RITENUTO di dover accertare la somma complessiva di € 48.014,13 in entrata al Cap. 4004/10 4.02.01.01.001, con contestuale effettivo incasso di € 24.007,06, per effetto della carta contabile n. 2408 del 19/12/2022;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020 - Contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - ANNUALITA' 2022 - Importo contributo € 48.014,13;

TENUTO CONTO che il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come aggiornato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 Aprile 2019, n. 32;

VISTO l'art. 1 del D.L. 16/07/2020 n. 76;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il vigente Statuto comunale;

PROPONE

che la narrativa sopra specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale

1. **DI DARE ATTO**, che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, necessita effettuare l'accertamento della somma complessiva di € 48.014,13 in entrata al Cap. 4004/10 4.02.01.01.001, con contestuale effettivo incasso di € 24.007,06, per effetto della carta contabile n. 2408 del 19/12/2022, che attesta l'avvenuta erogazione dell'acconto pari al 50% del finanziamento concesso dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - DPCM del 17 Luglio 2020 - Contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali - ANNUALITA' 2022 - Importo contributo € 48.014,13;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e degli allegati documenti di gara:
 - sull'Albo pretorio on-line, ai fini della pubblicità
 - sulla Sezione "Amministrazione trasparente", del sito web del Comune di Scordia, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sebastiano Di Stefano

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 4

CON I POTERI conferiti dalla nomina a Responsabile di Posizione Organizzativa - Area Tecnica 4 con Determinazione sindacale n. 64 del 19/12/2022;

ESAMINATA la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;

TENUTO CONTO che il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;


VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta.

Il Sostituto Responsabile dell'Area 4
Sig. Bentipegna Antonino



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

so il registrato al cap 400/10 intervento _____ del Bilancio 2022 ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

attesta la relativa copertura ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Scordia, li 30.12.2022

Paghi

Il Responsabile dell'Area 2

Grazio Manuele

[Signature]

Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto e che è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Scordia, li _____

Il Responsabile
dell'Area

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Sebastiano Di Stefano

[Signature]

Il Sostituto Responsabile dell'Area 4

Sig. Bentivegna Antonino

[Signature]

E/U	N.ro	Ric.	Data	Causale	Destinatario	Cod.	Beneficiario	Cod.	Ufficio	Importo	Da input.
E	2408	12333	19-12-22	CUPH42B22002900001 Contributo infrastrutture soci -Anticipaz IDMOV: 135120099005522022-12-15009927544 TU-R-TCS PROV: 5120964400500692722022-12-16TU-R-TCS 00496	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE IGRUE RISTESOR.					24.007,06	24.007,06